

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DRUANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SON	\$ 1,070,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1200	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	\$ 86,291.79	\$ 86,089.42	\$ 86,089.42	\$ 0.00	100%	100%	136	ML	45	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	\$1,156,816.79	\$86,089.42	\$86,089.42	\$0.00								
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	\$271,203.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	126	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	\$179,257.69	\$179,123.49	\$121,147.36	\$0.00	100.0%	100.0%	83	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	\$168,467.02	\$167,856.93	\$167,856.93	\$0.00	100.0%	100.0%	136	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA


Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
614	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT												
61409	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$926,376.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	768	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61409-04	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.												
	Sub-Total	\$1,545,305.50	\$346,980.42	\$289,004.29	\$0.00								
	TOTALES:	\$2,702,122.29	\$433,069.84	\$375,093.71	\$0.00								

[Handwritten Signature]
 L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL OOMAPAS



[Handwritten Signature]
 ING. FRANCISCO ARSEÑIO RAMIREZ CORRALES
 COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO

12

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SON	Bulevar Manuel J. Clouthier entre avenidas Luis D. Colosio y Durango Col. Industrial	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 4to. TRIMESTRE 2024
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 165,855.08 MAS IVA POR \$ 13,268.41 DANDO UN TOTAL DE \$ 179,123.49
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Avenida H entre calle 7 y 8, colonia Centro	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 2do. TRIMESTRE 2024
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Calle 9 entre Avenidas K y L Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 86,089.42 MAS IVA POR \$ 6,887.57 DANDO UN TOTAL DE \$ 92,976.99
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ 155,423.80 MAS IVA POR \$ 12,433.90 DANDO UN TOTAL DE \$ 157,857.70
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	Av. Santa Cecilia entre Calles 44 y 45, y en Calle 45 entre Santa Ramona y Av. Del Carmne	OBRA PROGRAMADA PARA EJECUCION EN 3er. TRIMESTRE 2024

[Handwritten signatures and initials: A, 12, and a large signature]